

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					45017103
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					45017103
3.	1917461	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					45017103

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів, шляхопроводів, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення безперервності їх розвитку, поліпшення технічних показників, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо транзитних перевезень та розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічному збалансованому розвитку міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста
3	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі
4	Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі
5	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Поточний ремонт дорожнього покриття	108614822,64	0,00	108614822,64	108610923,12	0,00	108610923,12	-3899,52	0,00	-3899,52	0,00	0,00	-3899,52	
2	Поточний ремонт пішохідних тротуарів	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00	0,00	9870670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

3	Пополний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00	0,00	5597227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Пополний ремонт та утримання мереж зливової каналізації	11077534,00	0,00	11077534,00	11077274,61	0,00	11077274,61	-259,39	0,00	-259,39	0,00	-259,39	0,00
5	Пополний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху	11305908,77	0,00	11305908,77	11291119,74	0,00	11291119,74	-14789,03	0,00	-14789,03	0,00	-14789,03	0,00
6	Навесення розмітки проїзної частини	7815764,18	0,00	7815764,18	7815764,18	0,00	7815764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші заходи із розв'язки та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимова та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання шпунтних споруд, малих архітектурних форм, закупівка громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства)	70796927,35	0,00	70796927,35	64699302,87	0,00	64699302,87	-6097624,48	0,00	-6097624,48	0,00	-6097624,48	0,00
8	Повищення кредиторовської заборгованості за рішенням суду (основний борг, річні %, інфляційні витрати, судовий збір)	2612238,18	0,00	2612238,18	2612238,09	0,00	2612238,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,00
9	Придбання техніки та обладнання	0,00	59719646,00	59719646,00	0,00	30519512,92	30519512,92	0,00	-29200133,08	-29200133,08	0,00	-29200133,08	0,00
10	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 у сумі 4 822 306,32 грн)	0,00	37698665,37	37698665,37	0,00	35541026,50	35541026,50	0,00	-2157638,87	-2157638,87	0,00	-2157638,87	0,00
11	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	1486933,10	1486933,10	0,00	1486933,10	1486933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	0,00	198436,20	198436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-198436,20	-198436,20	0,00	-198436,20	0,00
	Усього	227691112,12	99103680,67	326794792,79	221574539,61	221574539,61	289122012,13	-6116572,51	-31556208,15	-31556208,15	-6116572,51	-31556208,15	-37672780,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Захід виконано в межах укладених договорів та потеби
2	
3	
4	Захід виконано в межах укладених договорів та потеби
5	Захід виконано в межах укладених договорів та потеби
6	
7	Захід виконано в межах укладених договорів та потеби
8	Захід виконано в межах укладених договорів та потеби
9	Захід виконано в межах укладених договорів, потеби та здійсненого фінансування
10	Захід виконано в межах укладених договорів, потеби та здійсненого фінансування
11	
12	Захід не виконано через відсутність укладеного договору

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

1	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2021-2025 роки	227691112,12	99103680,67	326794792,79	221574539,61	67547472,52	289122012,13	-6116572,51	-31556208,15	-37672780,66
---	---	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок масових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	54053142,00	0,00	54053142,00	54049242,48	0,00	54049242,48	-3899,52	0,00	-3899,52		
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	54561680,64	0,00	54561680,64	54561680,64	0,00	54561680,64	0,00	0,00	0,00		
3	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	облік балансоутримувача	3648000,00	0,00	3648000,00	3648000,00	0,00	3648000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	п.3.7 ТЕХНІЧНИХ ПРАВИЛ ремонту і утримання міських вулиць та доріг: КТМ 204 України 010-94	729600,00	0,00	729600,00	729600,00	0,00	729600,00	0,00	0,00	0,00		
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	9870670,00	0,00	9870670,00	9870670,00	0,00	9870670,00	0,00	0,00	0,00		
6	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	облік балансоутримувача	345000,00	0,00	345000,00	345000,00	0,00	345000,00	0,00	0,00	0,00		
7	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.	п.1.29 Додатка №3 до пункту 1.6 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів	69000,00	0,00	69000,00	69000,00	0,00	69000,00	0,00	0,00	0,00		
			Наказу ДКУПРЖКГ №154 від 23.03.2003											
8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	5597227,00	0,00	5597227,00	5597227,00	0,00	5597227,00	0,00	0,00	0,00		
9	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	дані підприємства	325000,00	0,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00	0,00	0,00	0,00		
10	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	результати обстеження	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00		
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	кошторис	6781071,00	0,00	6781071,00	6780811,61	0,00	6780811,61	-259,39	0,00	-259,39		
12	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	кошторис	4296463,00	0,00	4296463,00	4296463,00	0,00	4296463,00	0,00	0,00	0,00		
13	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	облік балансоутримувача	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00		
14	Потреба мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	результати обстеження	97040,00	0,00	97040,00	97040,00	0,00	97040,00	0,00	0,00	0,00		
15	Кількість зливотримачів (решток)	шт.	облік балансоутримувача	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	0,00	0,00	0,00		
16	Кількість зливотримачів (решток), що потребує ремонту та утримання	шт.	результати обстеження	2718,00	0,00	2718,00	2718,00	0,00	2718,00	0,00	0,00	0,00		

67	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.	результати обстеження	45044,29	0,00	45044,29	45041,04	0,00	45041,04	-3,25	0,00	-3,25
68	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	м.кв.	результати обстеження	51075,76	0,00	51075,76	51075,76	0,00	51075,76	0,00	0,00	0,00
69	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	м.кв.	результати обстеження	12037,00	0,00	12037,00	12037,00	0,00	12037,00	0,00	0,00	0,00
70	Площа внутрішньоквартальних провідів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	м.кв.	результати обстеження	5724,00	0,00	5724,00	5724,00	0,00	5724,00	0,00	0,00	0,00
71	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.	розрахунок	6619,00	0,00	6619,00	6619,00	0,00	6619,00	0,00	0,00	0,00
72	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	п.м.	розрахунок	3276,00	0,00	3276,00	3276,00	0,00	3276,00	0,00	0,00	0,00
73	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
74	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	шт.	розрахунок	2214,00	0,00	2214,00	2214,00	0,00	2214,00	0,00	0,00	0,00
75	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.	розрахунок	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
76	Кількість колодязів зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУВАШ")	шт.	розрахунок	1638,00	0,00	1638,00	1638,00	0,00	1638,00	0,00	0,00	0,00
77	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.	розрахунок	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
79	Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що утримуються	од.	розрахунок	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
80	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що заплановано встановити	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
81	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
82	Кількість технічних засобів (тротуарного повторювача світлофора Led-лампи з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.	розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
83	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
84	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
85	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	розрахунок	11094,50	0,00	11094,50	11094,50	0,00	11094,50	0,00	0,00	0,00
86	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поздавжкія розмітка)	км.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
87	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холоднею пластмасою (поздавжкія розмітка)	км.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

112	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
113	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	978,00	0,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00
114	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
115	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	1108,00	0,00	1108,00	1108,00	1108,00	0,00	1108,00	0,00	0,00	0,00
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	37,00	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	розрахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
119	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодезя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	розрахунок	357,00	0,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
120	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	розрахунок	97393,27	0,00	97393,27	97235,94	97235,94	-157,33	97235,94	0,00	0,00	-157,33
121	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	розрахунок	2626,00	0,00	2626,00	2626,00	2626,00	0,00	2626,00	0,00	0,00	0,00
122	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	розрахунок	2395,00	0,00	2395,00	2395,00	2395,00	0,00	2395,00	0,00	0,00	0,00
123	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	48170,00	0,00	48170,00	48170,00	48170,00	0,00	48170,00	0,00	0,00	0,00
124	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	розрахунок	1650,00	0,00	1650,00	1650,00	1650,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	0,00
125	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	розрахунок	503,50	0,00	503,50	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00
126	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	15940,00	0,00	15940,00	15940,00	15940,00	0,00	15940,00	0,00	0,00	0,00
127	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	розрахунок	458,00	0,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	295,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
129	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	16306,00	0,00	16306,00	16306,00	16306,00	0,00	16306,00	0,00	0,00	0,00
130	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколірним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	розрахунок	230175,00	0,00	230175,00	230175,00	230175,00	0,00	230175,00	0,00	0,00	0,00
131	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двоколірним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	1454,00	0,00	1454,00	1454,00	1454,00	0,00	1454,00	0,00	0,00	0,00
132	Середня вартість очищення прибородорожньої частини вулично-дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	розрахунок	6,81	0,00	6,81	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00
133	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
134	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00

135	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (гвердами або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	розрахунок	0,52	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	розрахунок	66,38	0,00	66,38	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	12375,00	0,00	12375,00	0,00	12375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Середня вартість проведення обстеження 1 мосту (в т.ч. шляхомоводу)	грн.	розрахунок	520215,45	0,00	520215,45	0,00	520215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Середня вартість 1 одиниці приданих текстилі та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2985982,30	2985982,30	0,00	1907469,56	0,00	1907469,56	0,00	-1078512,74	-1078512,74	0,00
141	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Середня вартість встановлення (заміни) світлофорних об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	287349,28	287349,28	0,00	99261,49	0,00	99261,49	0,00	-188087,79	-188087,79	0,00
143	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	розрахунок	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Середня вартість капітального ремонту мереж зливової каналізації (за 1 м.)	грн.	розрахунок	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	-6000,00	0,00
	Якості													
145	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	розрахунок	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреби, всього	відс.	розрахунок	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримує до потреби, всього	відс.	розрахунок	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Відсоток зливовітрялищів (рейшток), що відремонтовано та утримує до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Відсоток колекторів зливової каналізації, що відремонтовано та утримує до потреби, всього	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	4,91	0,00	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що плануються встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	90,24	0,00	90,24	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	89,78	0,00	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що планується встановити до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
158	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
160	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожньою (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
161	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	розрахунок	82,14	0,00	82,14	0,00	89,37	7,23	89,37	0,00	0,00	7,23
164	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	49,43	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00
165	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	розрахунок	62,77	0,00	62,77	0,00	61,68	-1,09	61,68	0,00	0,00	-1,09
166	Відсоток мостів (в т. ч. шляхопроводів), що обстежено до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
167	Рівень погішення заборгованості КП "ЧЕЛУ АД" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
168	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	-20,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
169	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	10,36	10,36	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00	-0,01	-0,01
170	Відсоток встановлених (замінених) світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	Відсоток дорожнього покриття забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.	розрахунок	0,00	92,93	92,93	0,00	92,93	0,00	92,93	0,00	0,00	0,00
172	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
2	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
3	Загальна площа дорожнього покриття міста	м.кв.	
4	Нормативний обсяг поточного ремонту дорожнього покриття на рік	м.кв.	

5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
6	Загальна площа пішохідних тротуарів міста	м.кв.	
7	Нормативний обсяг поточного ремонту пішохідних тротуарів на рік	м.кв.	
8	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
9	Загальна площа внутрішньоквартальних проїздів міста	м.кв.	
10	Потреба у проведенні поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів	м.кв.	
11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
12	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та утримання мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
13	Загальна протяжність мереж зливової каналізації	п.м.	
14	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	п.м.	
15	Кількість зливовприймачів (реалтук)	шт.	
16	Кількість зливовприймачів (реалтук), що потребує ремонту та утримання	шт.	
17	Кількість колекторів зливової каналізації	шт.	
18	Кількість колекторів зливової каналізації, що потребує ремонту та утримання	шт.	
19	Кількість насосних станцій	од.	
20	Кількість насосних станцій (без електроенергії), які плануються утримувати	од.	
21	Кількість мостів (в т. ч. шляхопроводи)	од.	
22	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	Зваді виконано в межах укладених договорів та потреби
23	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	Зваді виконано в межах укладених договорів та потреби
24	Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	
25	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху вказівників та дорожніх знаків по місту	од.	
26	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху вказівниках та дорожніх знаках	од.	
27	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських по місту (полюс)	од.	
28	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху лежачих поліцейських (полюс)	од.	
29	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху тротуарних погрозувачів сапфорора Led-камні з імпульсними джерелами живлення по місту	од.	
30	Кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	

31	Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху (конструкція "Муляж пішохода") по місту	од.	
32	Обсяг видатків на проведення розмітки проїзної частини	грн.	
33	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
34	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки фарбою дорожньою (повздожня розмітка)	км.	
35	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодноним пластиком (повздожня розмітка)	км.	
36	Потреба у нанесенні дорожньої розмітки двокомпонентним холодноним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.	
37	Обсяг видатків на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (у т.ч. замове та літне утримання доріг) (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	Відповідно до затвердженого кошторису КП "ЧЕЛУАШ", у 2024 році передбачалося освоєння фінансової підтримки на придбання технічної солі для посипання доріг у зимовий період. Однак, у зв'язку з аномально теплим погодними умовами в зимовий період 2024 року, використання технічної солі для посипання доріг виявилось недоцільним через відсутність опадів та ожеледиці.
38	Протяжність шляхів, що підлягає очищенню прибордорної частини в літній період	п.м.	
39	Площа шляхів, що підлягає прибиранню у літній період	кв. м.	
40	Площа доріг та проїздів, що підлягає зимовому утриманню (очищення)	кв. м.	
41	Площа тротуарів та алеї, що підлягають утриманню (прибирання від снігу)	кв. м.	
42	Площа шляхів, що підлягає обробці технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.	
43	Кількість очищень прибордорної частини у літній період (раз у рік)	од.	
44	Кількість прибирань у літній період, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	
45	Кількість прибирань у зимовий період, яку необхідно здійснити (очищення) (раз у рік)	од.	
46	Кількість прибирань тротуарів та алеї від снігу, яку необхідно здійснити (раз у рік)	од.	
47	Кількість оброблень технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами), яку необхідно здійснити в рік	од.	
48	Кількість прибирань зупинок міського транспорту, яку необхідно здійснити в рік	од.	
49	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують поточного ремонту (фарбування та селіня)	шт.	
50	Кількість зупинок міського громадського транспорту всього	од.	
51	У т.ч.: кількість зупинок міського громадського транспорту, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету	од.	
52	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів)	од.	
53	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів), на яких необхідно провести обстеження	од.	
54	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	
55	У т.ч.: фінансова підтримка КП "ЧЕЛУ АШ" на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	

56	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.		
57	Придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Захід виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування	
58	Кількість техніки та обладнання необхідної КП "ЧЕЛУАШ"	од.		
59	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	Захід виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування	
60	Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.		
61	Обсяг видатків на встановлення (заміну) світлофорних об'єктів	грн.	Видатки спрямовані на виготовлення ПҚД	
62	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують встановлення (заміни)	од.		
63	Обсяг видатків на реконструкцію доріг	грн.		
64	Площа дорожнього покриття, яка потребує реконструкції	кв. м.		
65	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зливової каналізації	грн.	Захід не виконано через відсутність укладеного договору	
66	Протяжність мереж зливової каналізації, що потребує капітального ремонту	м.	Захід не виконано через відсутність укладеного договору	
	Продукту			
67	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	м.кв.		
68	Площа дорожнього покриття, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.		
69	Площа пішохідних тротуарів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.		
70	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати (КП "ЧЕЛУАШ")	м.кв.		
71	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	п.м.		
72	Протяжність мереж зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	п.м.		
73	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.		
74	Кількість зливоприймачів (решіток), що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.		
75	Кількість колодаєв зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	шт.		
76	Кількість колодаєв зливової каналізації, що планується відремонтувати та утримувати (КП "ЧЕЛУАШ")	шт.		
77	Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.		
78	Кількість технічних засобів (екавіаники та дорожні знаки), що заплановано встановити	од.		

79	Кількість технічних засобів (вказівними та дорожні знаки), що утримуються	од.
80	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що заплановано встановити	од.
81	Кількість технічних засобів (лежачі поліцейські), що утримуються	од.
82	Кількість технічних засобів (тротуарного поворотаача світлофора Led-камі з імпульсними джерелами живлення), що утримуються	од.
83	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що заплановано встановити	од.
84	Кількість технічних засобів (конструкція "Муляж пішохода"), що утримуються	од.
85	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.
86	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки фарбою дорожньою (поздовжня розмітка)	км.
87	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	км.
88	Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	м.кв.
89	Площа шляхів, де планується здійснювати очищення прибордорної частини в літній період	п.м.
90	Площа шляхів, що планується прибирати у літній період	кв. м.
91	Площа шляхів, де планується зимова утримання (очищення)	кв. м.
92	Площа тротуарів, які планується прибирати від снігу	кв. м.
93	Площа шляхів, яку планується обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	кв. м.
94	Кількість очищень прибордорної частини в рік літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.
95	Кількість прибирань у літній період, яку заплановано здійснити в рік	од.
96	Кількість прибирань у зимовий період (очищення), яку заплановано здійснити в рік	од.
97	Кількість прибирань тротуарів від снігу, яку заплановано здійснити в рік	од.
98	Кількість оброблень шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) в рік, яку заплановано здійснити	од.
99	Кількість прибирань зупинок міського транспорту в рік, яку заплановано здійснити	од.
100	Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.
101	Кількість зупинок громадського транспорту, де заплановано здійснити поточний ремонт (фарбування та соління)	шт.
102	Кількість мостів (в т.ч. шляхопроводів), на яких заплановано провести обслуговування	од.

103	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	
104	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	
105	Кількість техніки та обладнання, що заплановано придбати КП "ЧЕЛУАШ"	од.	Захід виконано в межах укладених договорів, потовби та здійсненого фінансування
106	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартальні та міжквартальні проїзди)	кв. м.	Захід виконано в межах укладених договорів, потовби та здійсненого фінансування
107	Кількість світлофорних об'єктів, що заплановано встановити (замінити)	од.	
108	Площа дорожнього покриття, на якій планується провести реконструкцію	кв. м.	
109	Протяжність мереж зливової каналізації, що заплановано відремонтувати	м.	Захід на виконано через відсутність укладеного договору
	Ефективності		
110	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
111	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. дорожнього покриття (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
112	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. пішохідних тротуарів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
113	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. внутрішньоквартальних проїздів (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
114	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
115	Середня вартість ремонту та утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
116	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
117	Середня вартість ремонту та утримання 1 зливовиймача (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
118	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології)	грн.	
119	Середня вартість ремонту та утримання 1 колодязя зливової каналізації (КП "ЧЕЛУАШ")	грн.	
120	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту (без електроенергії) (за 1 шт)	грн.	Вартість визначена згідно з умовами договору, укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі
121	Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення) (за од.)	грн.	
122	Середня вартість утримання вказівників та дорожніх знаків (за од.)	грн.	
123	Середня вартість встановлення "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	
124	Середня вартість утримання "лежачих поліцейських" (за од.)	грн.	

125	Середня вартість ремонту тротуарного повторювача світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення (за од.)	грн.	
126	Середня вартість встановлення конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	
127	Середня вартість утримання конструкції "Муляж пішохода" (за од.)	грн.	
128	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	
129	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою дорожнього (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	
130	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка) (за 1 км)	грн.	
131	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку) (за 1 м.кв.)	грн.	
132	Середня вартість очищення прибордюрної частини вулична- дорожньої мережі (за 1 п.м.)	грн.	
133	Середня вартість прибирання доріг (за 1 м.кв)	грн.	
134	Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів (за 1 м.кв)	грн.	
135	Середня вартість очищення тротуарів від снігу (за 1 м.кв)	грн.	
136	Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) (за 1 м.кв)	грн.	
137	Середня вартість прибирання зупинки (за од.)	грн.	
138	Середня вартість поточного ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	
139	Середня вартість проведення обстеження 1 мосту (в т. ч. шляхопроводу)	грн.	
140	Середня вартість 1 одиниці приданих техніки та обладнання	грн.	Звхід виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування
141	Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	
142	Середня вартість встановлення (заміни) світлофорних об'єктів	грн.	Звхід виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування
143	Середня вартість реконструкції дорожнього покриття (за кв.м.)	грн.	
144	Середня вартість капітального ремонту мережі зливової каналізації (за 1 м.)	грн.	Звхід не виконано через відсутність укладеного договору
	Якості		
145	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом доріг до нормативного обсягу, всього	відс.	
146	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом пішохідних тротуарів до нормативного обсягу, всього	відс.	
147	Відсоток відремонтованих поточним ремонтом внутрішньоквартальних проїздів до потреб, всього	відс.	
148	Відсоток мереж зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреб, всього	відс.	

149	Відсоток зливотримачів (решіток), що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
150	Відсоток колективів зливової каналізації, що відремонтовано та утримувались до потреби, всього	відс.	
151	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримувється за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	відс.	
152	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що планується встановити до загальної потреби	відс.	
153	Відсоток технічних засобів регулювання руху (вказівники та дорожні знаки), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
154	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що планується встановити до загальної потреби	відс.	
155	Відсоток технічних засобів регулювання руху (лежачі поліцейські), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
156	Відсоток технічних засобів регулювання руху (тротуарного повторювана світлофора Led-каміні з імпульсними джерелами живлення), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
157	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що планується встановити до загальної потреби	відс.	
158	Відсоток технічних засобів регулювання руху (конструкція "Муляж пішохода"), що можуть потребувати ремонту до загальної кількості	відс.	
159	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	
160	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби фарбою дорожнього (повздовжня розмітка)	відс.	
161	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (повздовжня розмітка)	відс.	
162	Рівень нанесення дорожньої розмітки до потреби двокомпонентним холодним пластиком (поперечна розмітка, стрілки напрямку)	відс.	
163	Рівень відремонтованих поточним ремонтом зупинок до потреби	відс.	
164	Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг до потреби	відс.	
165	Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг до потреби	відс.	
166	Відсоток мостів (в т. ч. шляхопроводів), що обстежено до потреби	відс.	
167	Рівень погашення заборгованості КП "ЧЕЛУ АШ" по рішеннях суду	відс.	
168	Відсоток придбання техніки та обладнання КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	Забір виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування
169	Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	відс.	Забір виконано в межах укладених договорів, потреби та здійсненого фінансування

170	Відсоток встановлених (замінених) світлофорних об'єктів до потреби	відс.
171	Відсоток дорожнього подвигтя забезпеченого реконструкцією до потреби	відс.
172	Відсоток мереж зливової каналізації забезпечених капітальним ремонтом	відс.

Захід не виконано через відсутність укладеного договору

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в межах потреби, наявних асигнувань та згідно з укладеними договорами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в межах потреби, наявних асигнувань та згідно з укладеними договорами

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОГРЕШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)